

宮城県地下構造調査02」作業日報 No. 8

物理探査作業場
場長：佐藤 芳男

作業日		平成14年12月17日 (火)		天候	曇	
自	至	作業内容				
18日	8:00	ラインチェック 反射法観測 VP305 ~ 351 15点 屈折法準備 屈折法観測 北方屈折点 (VP8) 中央屈折点 (VP343) 南方屈折点 (VP568) 南方予備屈折点 (飛行場東側) 計4点 屈折法観測終了 作業打合せ				
	午前中					
	20:25					
	2:30					
	3:30					
備 考			計画	本日	累計	進捗率
	調査日数		14日	1日	8日	57.14%
	測線長		14.0km	1.3km	8.75km	62.50%
	ハイパル発震点数 (反射)		141点	15点	87点	61.70%
	ハイパル発震点数 (屈折)		3点	4点	4点	133.33%
			VP (from)	VP (to)	Used RP (from)	Used RP (to)
	測定範囲 L-1		305	351	225	510
	調査予定期間		平成14年12月10日 ~ 12月23日			
	明日 (18日) の予定 夜勤組午前中休養、日勤組北より撤収作業。 午後から反射法発震 (若林区今泉水田地帯)					
						